

Соответствие требованиям нормативных документов: Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре, смонтированная в помещениях МКДОУ «Детский сад с. Талсух» по адресу: РД, Тляратинский район, сел. Талсух, соответствует требованиям свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Испытательное оборудование: Шумомер марки «Testo-815», люксметр.


Испытания на работоспособность: Результаты проведенных испытаний сведены в таблицу 1

Таблица 1

№ п/п	Параметры испытаний	Результаты испытаний, замечания
1	Автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения, при восстановлении напряжения на нем.	Замечаний нет
2	Автоматический контроль соединительных линий при обрыве и коротком замыкании, поступление на ППКП сигнала «Неисправность».	Замечаний нет
3	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании дымового пожарного извещателя (посредством воздействия искусственно инициированного источника дыма на дымовой извещатель).	Замечаний нет
4	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя.	Замечаний нет
5	Включение световых и речевых оповещателей системы оповещения, после срабатывания пожарных извещателей.	Замечаний нет

Заключение: Автоматическая установка пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, смонтированная в помещениях МКДОУ «Детский сад с. Талсух» по адресу: РД, Тляратинский район, сел. Талсух, считается работоспособной.

Эксперт ДФ ООО «НИИ ВДПО ОПБ»


Х.Х. Ханмагомедов

Результаты испытаний подтверждаю:
Директор ДФ ООО «НИИ ВДПО ОПБ»



М-К.Г. Муртазалиев